

"Kylätori kuntoon"
Hankenumero 11070
Koikkalan kyläyhdistys ry
Laajaniementie 61
51880 Koikkala

"Kylätori kuntoon"

Loppuraportti



Koikkalan kyläyhdistys ry
Hankevastaava Johanna Purhonen
johanna@purhonen.net

Kylätori kuntoon – Loppuraportti

Tausta

Koikkalan kylätori on alueemme aktiivisimmin toimivia kylätoreja, joka palvelee kesäaikaan erittäin runsaslukuista asiakaskuntaa. Vuosien saatossa toritoimintaa on kehitetty paikallisen kyläyhdistyksen voimakkaalla talkootyöllä. Torilla on paikallisten toimijoiden mahdollisuus myydä omia tuotteitaan esim. käsitöitä, elintarvikkeita, kukkia yms. Koordinaatiohankkeeseen osallistumalla tarkoituksena on ollut kehittää Koikkalan kylätorin aluetta palvelemaan entistä paremmin kyläläisiä ja vapaa-ajanasukkaita.

Toteuttajat

Hankkeen toteuttajina on ollut Koikkalan kyläläiset talkoovoimin sekä osin alueella toimivia yrittäjiä/yrityksiä ostetuilla tai lahjoitetuilla työpanoksilla.

Koikkalan kyläyhdistyksen hallitus nimesi keskuudestaan vastuuhenkilön hankkeelle. Johanna Purhonen on ollut vetovastuussa hankkeen toteuttamisen aikataulusta sekä kustannuksista.

Toteutus

Hankkeen toteutus aloitettiin keväällä 2011. Hankintojen kilpailutus aloitettiin käymällä läpi mahdollisia tavarantoimittajia. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide oli kahvion siirto kylätorin toiselta laidalta toiselle. Kahvion siirto ennakoி sisäänkäynnin muutosta tien varresta turvallisempaan paikkaan koulun pihalle. Uudessa paikassaan kahvio ottaa paremmin vastaan torikävijät ja sijoittuu lähemmäs sähkö- ja vesipistettä. Kaivinkoneen avulla kahvio nostettiin ilmaan ja saatiin siirrettyä paikallensa yhtenä kappaleena.



Pian kahvion siirron jälkeen saapui metsuri paikalle "puhkaisemaan" uuden kulkuväylän koulun pihalta torille. Kaadettavana oli muutama puu ja jonkun verran pensaita. Samalla siistittiin raja-aluetta kylätorin ja koulun välillä. Kaadettujen puiden kantojen noston jälkeen kulkuväylä viimeisteltiin vielä ajamalla siihen hiekkaa ja sepeliä.



Ensimmäiset talkoot järjestettiin toukokuussa 2011. Kyläläisiä kutsuttiin paikalle maalaustalkoisiin ilmoittamalla asiasta kotisivuilla, facebookissa ja perinteisemmin ilmoituksella kaupan seinällä olevalla ilmoitustaululla. Vaikka sää ei ollut mitä parhain, talkooväki antoi täyden panoksensa ja kylätorin kalusteet saivat uuden maalin pintaansa. Lisäksi saimme osan maalista talkoohengessä lahjoituksena.



Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin ensimmäinen kesätori ja uusi järjestys sai heti hyvän vastaanoton. Samaan aikaan kun kylätoria muokattiin ja järjesteltiin uudelleen, oli uusien myynti- ja kahviopöytien valmistus käynnissä. Uusia kalusteita alettiin tuomaan torille kesäkuun aikana. Uutena kalusteena saatiin torille myös hiekkalaatikko erityisellä kansimekanismilla; avattuna kannet muodostavat penkit hiekkalaatikon sivuille. Hiekkalaatikko ja siihen hankitut hiekkalelut saivat erityisen paljon kiitosta lapsivierailta ja heidän vanhemmiltaan.

Varaston rakentaminen aloitettiin kaivamalla perusta varastolle. Arkkitehdin laatimien piirustusten mukaisesti varasto nousi hitaasti mutta varmasti sisääntuloväylän toiselle laidalle. Suunnittelussa otettiin huomioon varaston sijoituspaikka, kylätorin tyyli ja mielikuvat sekä erityistarpeet myös käymälänä. Luonnonkivinen perusta sekä ovien vinolaudoitukset viittaavat aittamaiseen rakennukseen, ja tätä maalaishenkeä korostettiin varastorakennuksen suunnittelussa. Kompostoiva biokäymälä sijoitettiin rakennuksen metsänpuoleiseen pätyyn niin, että sisäänkäynti olisi mahdollisimman suojassa.



Varasto/huussi -rakennelma vihittiin käyttöön Koikkalan Kyläjuhlassa 23.7.11.



Uuden särentäaidan rakennus aloitettiin heinäkuun lopulla. Entinen sisääntulo kylätorille sijaitsi torialueen sivustalla kulkevan tien varressa. Kylätoria reunustaneen aidan keskikohdalla oli porttina toiminut aukko. Tienvarsipysäköinti oli merkittävä ongelma, sillä suosituimpina toripäivinä autoja oli molemmin puolin tietä ja tämä aiheutti ongelmia liikenteelle (esim. traktorit, maatalouskoneet) sekä aiheutti lisäksi huomattavan turvallisuusriskin. Ohikulkeva liikenne ei osannut ottaa huomioon puutteellista näkyvyyttä ajonopeuksissa ja vaaratilanteita oli useita. Tästä syystä oli jo aiemmin ollut pyrkimystä siirtää pysäköintiä ja kulkua koulun pihalle. Uuden, kunnollisen kulkuväylän myötä kulku koulun pihalta helpottui huomattavasti ja särentäaidan uusimisen yhteydessä aidassa ollut aukko suljettiin.

Uuden särentäaidan rakentaminen toteutettiin näytösluontoisesti talkootyönä lauantaisin toriaikana. Torikansa seurasi kiinnostuneena aidan rakentamista ja hanke oli osallaan tukemassa katoavan kansanperinteen elvytystä.



Syksyllä 2011 vedettiin henkeä tiiviin kevät/kesäkauden toteuttamisrupeaman jälkeen ja projekti eli hiljaiseloa. Alkukeväästä 2012 aloitettiin jäljellä olevan osuuden eli katetun lavan suunnittelu. Kun tarpeet ja toiveet oli otettu huomioon, sai rakennelma mutterilavan muodon ja tulisi näin täydentämään torialueen "pihapiirin".

Ennen katetun lavan rakentamista oli vuorossa kuitenkin siivous- ja maalaustalkoot. Edellisenä kesänä rakennetut tori- ja myyntipöydät sekä varasto/huussi -rakennelma käsiteltiin asianmukaisesti. Samaan tapaan kuin edellisvuonna, kyläläisiä kutsuttiin talkoisiin ilmoittelulla kotisivuilla, facebookissa sekä kyläkaupan ilmoitustaululla. Ensimmäisenä päivänä siivoustalkoissa laitettiin varasto hyllyineen järjestykseen sekä siistittiin torialue talven jäljiltä.



Maalaustalkoissa pistettiin pensselit heilumaan ja edellisenä kesänä rakennetut myyntipöydät muuttuivat tutun siniharmaiksi. Torin kahvipöydät käsiteltiin puuöljyllä ja varasto/huussi -rakennelma arkkitehdin suunnitelman mukaisesti harmaasävyisellä kuultavalla tervamaalilla. Sen lisäksi, että lopputulos on kaunis se myös tuoksuu hyvältä! Maalaustalkoissa harjoiteltiin lisäksi kesää varten muurinpohjalettujen paistamista ja talkooväki pysyi hyvin toimintakunnossa hoitaessaan samalla maistamispuolta.





Torikauden jo alettua kesäkuussa päästiin vihdoinkin katetun lavan kimppuun. Ensimmäisenä toimenpiteenä siirrettiin edellisvuonna rakennettu hiekkalaatikko pois "paraatipaikalta" ja lähemmäs karusellia. Näin samalla vakiintui lapsille tarkoitettu alue. Edellisvuonna hankittuja hiekkalelujakin hieman uusittiin. Kun hiekkalaatikko oli saatu pois alta, tasoitettiin lavalle suunniteltu alue ja rakentaminen saattoi alkaa. Samaan tapaan kuin varaston kohdalla, suosittiin lavankin perustuksessa luonnonkiviä.



Katetun lavan sijoittelussa haluttiin viimeistellä maalaismaisen pihapiirin vaikutelma ja muodostaa kylätorista luonteva, kehämäinen kokonaisuus. Toisella laidalla sijaitsevat kahvio ja varasto/huussi, ja toisella katettu lava, kummallakin sivulla kiertävät myyntipöydät ja keskellä kahvipöydät.

Katetun lavan muodoksi päätettiin lopulta ympyrämäinen mutteri, jolloin lavan muoto ei sulkisi pois mitään niistä toiminnoista, joita sille oli suunniteltu. Nyt lavan käyttö saatiin mahdollisimman monipuoliseksi, sitä voi käyttää esim. esiintymislavana erilaisille musiikkiesityksille ja näytelmille, suojaisana kahvittelu- tai levähdyspaikkana tai vaikkapa tanssilavana.

Kun alkuun päästiin, lava nousi ripeästi ja oli jo juhannuksena 2012 käyttökunnossa. Lavan 2/6 –sivuilla kiertää rappuset helpompaa sisääntuloa varten ja 3/6 –sivuilla kaide. Lavaa varten hankittiin lisäksi pussia tuoleja ja pöytiä, jotta silloin kun esiintyjä ei ole, olisi lava torivieraiden vapaassa käytössä.

Tavoitteet – tulokset

Hankesuunnitelmaan merkityn mukaisesti tavoitteena oli tarjota entistä useammalle mahdollisuus markkinoida tuotteitaan kotikylällä, lisätä toritoimintaa ja –alueen käyttöä sekä alueen kehittämisen myötä pystyä tarjoamaan alueen ihmisille entistä parempi yhteinen ”olohuone”. Koikkalan kylätorin toiminnan kehittämällä virkistetään Koikkalan ja ympäröivien kylien elämää huomattavasti.

Hankkeeseen osallistumisen tavoitteena oli hankkia lisää myynti- ja kahvipöytiä kasvaviin tarpeisiin ja torialueelta kokonaan puuttunut käymälä, varastotilat yhdistyksen irtaimistolle sekä katettu lava. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi oli tavoitteena siirtää torialueelle käynti ohikulkevan liikenteen kannalta turvallisempaan paikkaan ja uusia torialueen särentäaita. Näiden toimenpiteiden lisäksi tavoitteena oli hankkia kahvioon ja alueen kunnossapitoon liittyvää kalustoa (kahvin- ja vedenkeitin, tarjottimia ja muuta irtaimistoa kahvioon, ruohonleikkuri jne.). Lasten käyttöön oli lisäksi hankintalistalla asiallinen ja turvallinen hiekkalaatikko ja hiekkaleluja. Torialueen sekä kyläyhdistyksen muihin tapahtumatarpeisiin liittyen tavoitteena oli hankkia äänentoistolaitteisto.

Kaikki nämä tavoitteet saavutettiin erinomaisin tuloksin, suurin osa jo hankkeen ensimmäisen puoliskon aikana. Tehtyihin muutoksiin ja kylätorin kehittymiseen ollaan oltu erittäin tyytyväisiä ja se on antanut positiivista virettä koko kylälle!

Aikataulu

Suurin osa tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä ja hankinnoista saatiin tehtyä vuoden 2011 aikana. Vuodelle 2012 jäi toteutettavaksi ainoastaan katetun lavan rakentaminen ja muutamien täydentävien hankintojen tekeminen ja nämä saatiin vietyä läpi aikataulussa. Katettu lava saatiin käyttöön juhannuksena 2012 ja viimeiset hankinnat suoritettiin heinäkuun 2012 lopussa.

Projekti sujui siis kaikilta osin aikataulun mukaisesti.

Kustannukset

Kaikki yli 200 € hankinnat kilpailutettiin tekemällä hintavertailuja eri hankintapaikoista. Hintatiedot pyydettiin joko suullisesti tai kirjallisesti.

Kokonaisuudessaan kustannukset pysyivät hyvin kurissa ja kaikki hankinnat saatiin suoritettua suunnitelman mukaisesti.

Rahoitus

Johtuen maksatusten kohtuuttomasta viipymisestä Koikkalan kyläyhdistys joutui ottamaan pankista lainaa rahoituksen järjestämiseksi. Etenkin ennakon maksatuksen huomattava viivästyminen pakotti turvautumaan ulkopuoliseen rahoitukseen. Mikäli maksatukset olisivat tulleet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, emme todennäköisesti olisi tarvinneet ulkopuolista rahoitusta. Erityisen ikävää on, että rahoituksen järjestelystä aiheutuneita noin 400 euron kuluja ei ollut mahdollista laittaa hankkeen kuluiksi.

Jatkosuunnitelmat

Koikkalan kyläyhdistys jatkaa torialueen kehittämistä ja ylläpitoa. Suurimmat ja akuuteimmat hankinnat ja toimenpiteet saatiin toteutettua tämän hankkeen piirissä, eikä hetkeen ole tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia. Torialueen ja -toiminnan ylläpitäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa panostusta ja olemme avoinna uusille ideoille. ”Kylätori kuntoon” -hankkeeseen liittyvät asiakirjat säilytetään Koikkalan kyläyhdistyksen sihteerin arkistoissa.

Loppusanat

On ollut ilo olla näin hyödyllisessä ja hyvin toteutuneessa EU-hankkeessa mukana. Ilman tätä hanketta ei Koikkalan kyläyhdistyksellä olisi ollut mitään mahdollisuuksia tehdä vastaavia investointeja ja panostaa kylätorin toiminnallisuuteen. Nyt saamme nauttia hankkeen konkreettisista tuloksista monta kesää eteenpäin.

Torilla tavataan!

